

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

Carrera 34 N° 65 – 02 PBX 2966490 – Celular 3004124363

Correo electrónico ie.normalsuperior@medellin.gov.co*Institución Emblemática de Antioquia***ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 11 de 2023****PAGO 1**

La Rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
1	100	MTS 2	REPARACION DE TANQUE DE AGUA DE RESERVA DE LA INSTITUCION UBICADO EN EL 3 PISO : SE ENCUENTRA AVERIADO EN LA PARTE INTERNA Y TODO EL BALDOCIN SE ESTA DESPEGANDO Y LA PARTE REVESTIDA POR CEMENTO TAMBIEN SE ESTA CALLENDO. SE INTERVIENE EN FORMA INMEDIATA CON UNA CAPA DE REVOQUE DE CEMENTO Y LUEGO PROCEDER A ENCHAPARLO EN BALDOCIN. SE DEBE PICAR TODO EL REVESTIMIENTO DE CEMENTO Y BALDOSA PARA PROCEDER A BOTAR LOS ESCOMBROS DEL TANQUE DESDE EL 3 PISO AL PRIMERO. SE PONDRA BALDOSIN A TODA LA PARTE INTERNA DEL TANQUE DE AGUA INCLUYENDO EL PISO. MEDIDA : 100 MTRS 2 MATERIALES : CEMENTO, BALDOCIN, ARENA, COSTALES	\$ 140,000	\$ 14,000,000
2	1	SERVICIO	DEMOLICION DE CASETA DE VIGILANCIA CONSTRUIDA EN CEMENTO, UBICADA A UN LADO DE LA QUEBRADA. CON DESMONTE DE TEJAS DE BARRO, VENTANAS Y PUERTA. RECOJIDA DE TODOS LOS ESCOMBROS EN COSTALES.	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
3	1	SERVICIO	DESTAQUEO CON MÁQUINA INDUSTRIAL A GASOLINA DE TUBO DE DESAGUE DE TANQUE DE RESERVA DE LA INSTITUCION, QUE VA CONECTADO A DESAGUE PRINCIPAL,	\$ 700,000	\$ 700,000



I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Carrera 34 N° 65 – 02 PBX 2966490 – Celular 3004124363

Correo electrónico ie.normalsuperior@medellin.gov.co

Institución Emblemática de Antioquia

4	20	MT L	CONSTRUCCION DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" X 6 MTRS EL CUAL ESTARA REVESTIDO EN CEMENTO CON ZANJAS Y TERMINARA DESMBOCANDO EN LA QUEBRADA QUE PASA POR UN LADO DE LA INSTITUCION CON UN RECORRIDO DE 20 MTRS LINEALES. MATERIALES : CEMENTO, ARENA, TRITURADO.TUBOS DE PVC DE 4" DE AGUAS LLUVIAS, CURVAS DE PVC DE 4", UNIONES DE PVC DE 4", PEGA DE PVC	\$ 275,000	\$ 5,500,000
5	5	UNIDAD	INSTALACION DE 5 BAJANTES DE LAS ZONAS COMUNES DE LA PARTE LATERAL DE LA INSTITUCION QUE BAJAN DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL TEJADO PERO DICHOS BAJANTES SE ENCUENTRAN AVERIADOS MATERIALES : BAJANTES DE PVC DE AGUAS LLUVIAS DE 6 MTRS, UNIONES DE PVC, PEGA DE AGUA DE PVC, LIMPIADOR DE PVC, ESTOPA.	\$ 160,000	\$ 800,000
				TOTAL	\$ 22,500,000

VALOR TOTAL: **\$22,500,000**

Veintidos millones quinientos mil pesos m/l

Por parte de: **MOV SOLUCIONES S.A.S con NIT 901623760**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 29 de mayo de 2023

Cordialmente,

LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA

Rector(a)